

**JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**ELŐTERJESZTÉSEK**  
**FEDŐLAPJA**



Az előterjesztés címe, tárgya:	Beszámoló a 2015. évi önkormányzati beruházásokról
Az előterjesztő megnevezése:	Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője
	Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2016. május 11.
Mellékletek száma:	1 db
Mellékletek megnevezése:	Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évben kezelt pályázata
Feladatot jelent:	-
Véleményező bizottság:	Városfejlesztési Bizottság
	Városüzemeltetési Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	--
Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Birinyi Alexandra
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2016. április 27.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Ballagó Bernadett
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt ülés
A zárt ülés elrendelésének indoka:	
Az ügyirat iktatószáma:	PH/2079-10/2016.
Előkészítésben résztvevők:	Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője
	Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

**Polgármesteri Hivatal**  
**Városfejlesztési Iroda és Városüzemeltetési Iroda**

**Beszámoló**  
**a 2015. évi önkormányzati beruházásokról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évben végzett beruházásairól szóló jelen beszámoló három részből áll: az első rész a megvalósult beruházásainkat, a második a folyamatban lévő, a harmadik pedig a benyújtott, de még el nem bírált pályázatainkat, illetve az előkészítés alatt álló beruházásainkat, fejlesztéseinek tartalmazza.

A 2015. évben kezelt pályázatokról szóló összefoglaló táblázat az 1. sz. mellékletben található.

**I. MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:**

**1. ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002 – „Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben – Belváros kapuja program”**

A projektben az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- Új közpark kialakítása a Csemege-tömb területén
- A Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával
- A Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása
- Polgármesteri Hivatal gépészet – fűtéskorszerűsítés
- A multifunkcionális fogadótér eszközbeszerzése
- Üzletek külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren – Lehel vezér tér 20.
- A Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója
- A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója

A projekt költsége: 460 325 069 Ft

Ebből támogatás: 259 807 696 Ft.

Kivitelező(k):

GEOGÉP Építőipari Kft. (5100 Jászberény, 2413/2. hrsz.)

Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6)

Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (5100 Jászberény, Bakki J. u 27.)

A projekt lezárása: 2015. július 30.

**2. ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0024 „A jászberényi Thököly úti rendelő felújítása”**

A projekt során a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Jászberény, Thököly út 13. szám alatt található háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése, valamint akadálymentesítése valósulhatott meg az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. A 60 millió forint értékű EU-s támogatás eredményeként az energetikai felújításnak és a korszerűsítésnek köszönhetően az épületegyüttes használata és a szolgáltatások minősége javult, valamint az üzemeltetés költségei várhatóan csökkennek. Jászberény város rendelőintézete a '70-es években épült, azóta az épületen jelentősebb rekonstrukció nem történt. Az épület akadálymentesítése nem volt megoldott, miközben éppen a rendelőintézet fogadja a legtöbb orvoshoz igyekvő, mozgásában korlátozott beteget. Az akadálymentesítés során az ajtókat megfelelő

méretűekre cserélték, és akadálymentes WC kialakítására is sor került. Kiépítésre kerültek a vezetősávok, figyelmeztető jelzések, információs táblák, indukciós eszközök stb. Az épület körüli járdák átalakítása és a rámpák akadálymentességnek megfelelő átépítése is elkészült. Az energetikai felújítás keretében az épület külső falazatának és födémjének hőszigetelése, a nyílászárók cseréje valósult meg. A felsorolt korszerűsítési és akadálymentesítési munkák elvégzésével az épületegyüttes használata a betegek számára kényelmesebb lett, a nyújtott szolgáltatások minősége és az életminőség javult.

A projekt költsége: 71.008.808 Ft

Ebből támogatás: 65.621.602 Ft

Kivitelező: Boserép Kft.

A projekt lezárása: a fizikai befejezés 2014. október 20-án, zárás 2015. május 20.

### **3. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018 – „Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése” c. pályázat – Megvalósíthatósági tanulmány készítése**

A projekt célja Jászberény Város városközpontjában a közösségi közlekedési módok együttműködések továbbfejlesztése, olyan új intermodális csomópont kialakítása, amely optimálisan hasznosítja a meglévő végállomások és állomások számára rendelkezésre álló tereket, minőségi változást hoz a belváros alapvetően gyalogos és kerékpáros forgalomra szervezett életében. Cél korszerű információs kapcsolatot biztosítása a vasúti, helyi és helyközi autóbusz forgalomban résztvevőknek. A megvalósíthatósági tanulmány feladata, hogy megtalálja azokat a megvalósítható alternatívákat, melyek a legjobb lehetőséget biztosítják a kistérség lakói számára, hogy az egyéni közlekedés helyett a tömegközlekedést válasszák.

A sikeres közbeszerzési eljárást követően a Jászberény Közlekedésfejlesztési Konzorciummal került megkötésre a tervezési szerződés. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 300 napjuk volt a nyerteseknek, amit maradéktalanul teljesítettek. Ezt követően sor került a projekt záró beszámolójának benyújtására, melynek elfogadására 2016. első negyedévében került sor.

A projekt költsége: 121.412.000.- Ft.

Ebből támogatás: 121.412.000.- Ft.

Kivitelező(k): Jászberény Közlekedésfejlesztési Konzorcium (Trenecon Kft. és Utiber Kft.)

A projekt lezárása: 2015. február 28.

### **4. TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0018 - Szociális szolgáltatások fejlesztése Jászberényben**

A város intézményesült szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatásainak összehangolását nehezíti, hogy e területen nem csak több intézmény, de több fenntartó is működtet szolgáltatást. A projekt a hatékony szolgáltatási struktúra elérésének érdekében a szolgáltatók közötti tudás és információ átadását, a szolgáltatások összehangolását, koordinációját, szorosabb együttműködés kialakítását vállalja, melynek révén a szolgáltatást nyújtók a lakosság igényeire és szükségleteire adekvát, gyors választ tudnak adni. A projekt 2013. május 1-jén kezdődött, amikor kiválasztásra került a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető. Az ő irányításuk mellett számítástechnikai eszközök beszerzésére került sor, szerződést kötöttünk a projekt PR felelősével, továbbá a képzéseket lebonyolító céggel. A nyár folyamán, illetve az ősszel lezajlottak a képzések, így a már felkészített szakemberek megalakíthatták a szolgáltatás fejlesztő, majd a szolgáltatás koordinációs team-eket. A

koordináció eredményeként a szociális szolgáltatások felmérése és összehangolása sikeresen lezajlott, azóta eredményesen működnek. A projekt a támogatási szerződésében rögzített határidőn belül, azaz 2014. szeptember 30-ig, befejeződött, míg a záró beszámoló és a kifizetési kérelem elfogadására 2015. február 3-án került sor.

A projekt költsége: 27.939.193.- Ft

Ebből támogatás: 27.939.193.- Ft

Kivitelező(k): Kellnérné Szabó Rita szakmai vezető

A projekt lezárása: 2015. február 3.

## **5. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038 - Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál**

A pályázat célja, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény és a járásek kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a megváltozott feladatkör által indokolt változásokat megtervezze, a szükséges szervezeti változtatásokat végrehajtsa, az eredményeket visszacsatolja, valamint támogassa az Önkormányzat költségsökkentését és hatékonyságnövelését, ennek eredményeképp pedig az Önkormányzat ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal rendelkezzen.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2013. november 15. Ezen a napon került aláírásra a közbeszerzési tanácsadó szerződése, amelynek tárgya a külsős szervezetfejlesztést végző cég kiválasztása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A közbeszerzésen nyertes cég irányítása mellett elkészültek a projektben vállalt, szervezetfejlesztési célokat szolgáló dokumentumok, melyeket a Képviselő-testület is elfogadott, illetve a rövid- és középtávú fejlesztési terveibe beillesztette. A projekt záró dátuma az őszi választások miatt 1 hónappal eltolódott, így 2014. október 31-én fejeződött be. A záró beszámoló és a kifizetési kérelem már 2014 novemberében beküldésre került, annak elfogadására azonban a mai napig nem került sor.

A projekt költsége: 39.837.199.-Ft

Ebből támogatás: 39.837.199.-Ft

Kivitelező(k): CMB Konzorcium (vezető tag: McMillan & Baneth Kft.)

A projekt lezárása: 2015. december 22.

## **6. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293 – A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése**

A „Naplemente” Idősek Otthonában az ellátást igénybevevők 2-3-4 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. A lakószobák tágasak, barátságosak, de a mellékhelyiségek korszerűtlenek, nem felelnek meg az ellátást igénybevevők szükségleteinek. Az intézmény legrégebbi építésű szárnya felújításra szorul, elsősorban a nyílászárók cseréjét, a hőszigetelést és a fűtőkorszerűsítést szükséges elvégezni. Az intézmény saját mosodával rendelkezik, gépparkjában közel 20 éves ipari gépek is találhatóak, melyek cseréje mostanra szükségessé vált. A „Naplemente” Idősek Otthonában a projekt segítségével megvalósuló korszerűsítéssel az intézmény által nyújtott szolgáltatás minőségének javulása, és az ellátást igénybevevők méltó életkörülményeinek megteremtése érhető el. Az intézmény rossz infrastrukturális

adottságai és hiányos felszereltsége javul, illetve az igénybevevők ellátása humánusabb, modernebb körülmények között valósul meg.

A kivitelezési munkák az Egyesített Szociális Intézmény „Naplemente” Idősek Otthonában 2015. január hónapban kezdődtek meg.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. augusztus 31-én megtörtént. A projekt fizikai megvalósulás 2015. szeptember 30.

A záró helyszíni ellenőrzésre 2015. év végén sor került, a megvalósítási időszak 2016 áprilisában lezárásra került.

*A projekt során az alábbi tevékenységek valósultak meg:*

- Teljes körű akadálymentesítés
- Nyílászárók cseréje
- Fűtési rendszer korszerűsítése
- A mosodába modern, energiatakarékos szárítógépek beszerzése
- Nővérpult kialakítása
- Hidraulikus betegágyak beszerzése
- Korszerűsítéshez kapcsolódó egyéb munkálatok

A projekt költsége: 178.035.020,- Ft

Ebből támogatás: 178.035.020,- Ft

Kivitelező(k): Pócs és Társa Kft.

#### **7. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 – Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel**

A projekt keretében a Jászberény Városi Önkormányzat települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztését tervezi eszközbeszerzésekkel. A fejlesztési projekt részeként 6 db szelektív hulladékgyűjtő gépjármű és 2000 db házi komposztáló beszerzésére kerül sor. A házi komposztálók beszerzésével a hulladékok keletkezésének megelőzése fokozható, tehermentesítve így a hulladékgazdálkodási rendszert, továbbá megakadályozható az illegális lerakás, a zöldhulladék elégetése, illetve a szerves bomló hulladékok megfelelő helyen történő kezelése is biztosíthatóvá válik.

A projekt költsége: nettó 291.190.000,- Ft

Ebből támogatás: 276.630.500,- Ft (95 %)

Kivitelező(k): POLYDUCT Műanyagipari Zrt. és Volvo Hungária Kft.

A projekt fizikai befejezése: 2015. október 31., lezárása 2016. április 25.

#### **8. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 - A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telepprogramja**

A projekt átfogó célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózása és integrációja. A generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont személyek olyan családok tagjai, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése, illetve az, hogy a szegregátumnak minősülő lakókörnyezet szegregáltsági foka, az alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja csökkenjen, és lehetőség szerint közelítsen a városi átlaghoz.

A projekt céljainak megvalósulása érdekében egy ún. Csillagház-Cserhaj szolgáltatóház és szolgáltató pont létesült a Faiskola utca 3. szám alatti – jelenleg

használaton kívüli – régi Gondozóház épületében, valamint szolgáltató pont a Neszűr 3-4. dűlőben.

A Faiskola utcai épületben többek között kialakításra került egy előadóterem a különféle előadások, közösségi programok megszervezésére; egy tanoda a gyermekek délutáni és nyári foglalkoztatására, egy iroda a szociális munkások napi munkavégzéséhez, egy játszóház a foglalkozásokon résztvevő szülők gyermekei részére, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatások nyújtására alkalmas helyiségek és eszközök (fürdési lehetőség, mosási lehetőség).

A projekt költsége: 159.775.351,- Ft

Ebből támogatás: 149.775.351,- Ft

A projekt konzorciumban valósul meg, az alábbiak szerint:

Főkedvezményezett: Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Megítélt támogatás összege: 45.514.044,- Ft

Konzorciumi partnerek:

Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14.

Megítélt támogatás összege: 27.954.782,- Ft

VÁRUNK Alapítvány 3200 Gyöngyös, Iskola utca 6. 4/3.

Megítélt támogatás összege: 76.306.525,- Ft

Kivitelező (A Faiskola u. 3. kivitelezésének vonatkozásában): Pócs és Társa Kft.

A projekt lezárása: 2015. november 30. A záró helyszíni ellenőrzésre 2016. április 11-én került sor.

#### **9. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003 – Jászberény közvilágítás energiatakarékos átalakítása**

A korszerűsítéssel érintett területeken – úgymint Érpárt, Káposztáskert, Városközpont, Zagyvapart – 2.789 db világítótest 194,97 kW beépített teljesítménnyel üzemelt, melynek éves szinten 778.495,25 kWh a fogyasztása. A korszerűsítést követően a 2.789 db világítótest beépített teljesítménye 107,60 kW, ami évi 348.844,452 kWh fogyasztást, tehát 44,81 % fogyasztás megtakarítást eredményez. Az alkalmazott világítótestek LED fényforrással üzemelnek. A korszerűsítés nemcsak az energiafogyasztás, és az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményezi (326,10 t/év), hanem az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások csökkentését is.

A projekt költsége: 410 093 084,- Ft

Ebből támogatás: 410 093 084,- Ft

Kivitelező: Elios Innovatív Energetikai Zrt.

A projekt fizikai befejezése: 2015. szeptember 30.

#### **10. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0154 – Napelemes rendszer kiépítése a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium épületén**

A „KEOP-2014.4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” c. pályázati program keretében lehetőség nyílt a Lehel Vezér Gimnázium épületén napelemes rendszer kiépítésére, mellyel az épület villamos energia fogyasztásának költségei jelentősen csökkenthetőek. A rendszer mérete 49,5 kWp, várható éves villamos energia termelése 49.063 kWh, mely a 198 db, átlagosan 250W teljesítményű panel beépítése által elérhető.

A projekt költsége: 39 667 313,- Ft

Ebből támogatás: 39 667 313,- Ft  
Kivitelező: Fehér Energia Kft.  
A projekt fizikai befejezése: 2015. szeptember 15.

#### **11. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029 – Esélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberény Járásban**

A projekt célja a Jászberényi járási települések esélyegyenlőségi programjainak fejlesztése és összehangolása, a célcsoportok (fogyatékkal élők, mélyszegénységben élők, nők, idősek) esélyegyenlőségének javítása, a többségi társadalom figyelmének felkeltése a jelen lévő civil és gazdasági szervezetekkel együttműködve. Olyan hosszútávon fenntartható kapcsolati és együttműködési rendszert kívánunk létrehozni, mely biztosítja a közösen kialakítandó járási Esélyteremtési Tervben foglalt célok elérését. A projekt célja továbbá a települési vezetők és önkormányzati szakemberek, civil szervezetek és gazdasági szereplők elköteleződésének segítése a probléma iránt. Ezért a következő főbb tevékenységek fognak megvalósulni:

- felzárkózást segítő kerekasztal létrehozása és működtetése,
- esélyteremtő programterv kidolgozása,
- rendezvények szervezése a programterv bemutatására,
- tréningek, képzések szervezése és lebonyolítása.

A projekt költsége: 21.395.662,- Ft

Ebből támogatás: 21.395.662,- Ft

A projekt zárása 2015. november 30.

#### **12. Örökség - érték - identitás – helyi értéktár létrehozása Jászberény Városában (HUNG-2014-2660)**

A 2014. decemberi előkészítést követően az önkormányzat a Jász Múzeummal közösen kidolgozott pályázatában 2015. január 8-án támogatási igényt nyújtott be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázatra.

Projekt keretében Jászberény város múltbéli örökségének és jelenkori értékeinek számbavétele, összegyűjtése, szakszerű dokumentálására került sor. Adatrögzítés érdekében videokamera és hozzá tartozó memória kártya került beszerzése.

„Népművészeti örökségünk - Helyi érték- helyi termék” címmel fórum került megszervezésre 2015. júniusában a Jász Múzeumban, melynek témája: A 20. század második felében újjáéledt jász viselet és jász hímzés jelenkori továbbélésének lehetőségei. Szerepük a 21. századi jász identitás erősítésében. Társadalmi, népművészeti és gazdasági hasznosításuk volt.

A pályázati elszámolás 2015 novemberében benyújtásra került, melynek jóváhagyására várunk.

A pályázat költségvetése: 1.000.000 Ft

Ebből támogatás: 1.000.000 Ft

Rendezvény szervezte: Jász Tánc Alapítvány

A projekt tervezett befejezése: 2015. október 31.

#### **13. Tanyavillamosítási projekt – Réti, Tőtevényi, Hajta-Öregerdei tanyák**

A Vidékfejlesztési Minisztérium – Tanyafejlesztési Programja keretében – pályázatot hirdetett az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése

érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására. A pályázat céljai között szerepelt többek között a tanyák villamosenergia-ellátásának javítása. A korábbi években felmérésre kerültek azok a tanyák, amelyek lakottak, de villamosenergia-ellátással nem rendelkeznek, azonban a megfelelő életkörülmények kialakításához indokolt a tanya villamos energiával történő ellátása. Az összegyűjtött felmérés alapján összesen 25 tanyával kapcsolatban érkezett villamosítási igény, amely tanyák 3 területen helyezkednek el: Réti tanyák (2 db), Tőtevényi tanyák (10 db), Hajta-Öregerdei tanyák (13 db). Az érintett tanyák villamosítására vonatkozóan az ÉMÁSZ Hálózati Kft. pénzügyi és műszaki tájékoztatót adott, mely alapján 2013 augusztusában benyújtásra került a Jászberény Városi Önkormányzat pályázata.

A Támogatói döntés értelmében a benyújtott pályázat támogatást nyert, a Támogatói megállapodás megkötése megtörtént. A pályázati önerő összege: 3.453.080,- Ft, melyet a Jászberény Városi Önkormányzat megelőlegez, de azt a projekt megvalósítását követően az érintett tanyák tulajdonosai viselik.

Az érintett tanya-csoportok villamosítására vonatkozóan a vezetékjogi engedélyezés megtörtént. A kivitelezési munkákat az ÉMÁSZ Hálózati Kft. végeztette el.

A hálózatépítési munkák 2016. év januárjában fejeződtek be. Az elkészült hálózatra a tanya tulajdonosok egyénileg csatlakozhatnak. A kivitelezés befejezése óta több tanyaépület elektromos energiával történő ellátása valósult meg.

A projekt költsége: 34.530.792,- Ft

Ebből támogatás: 31.077.712,- Ft

Kivitelező(k): ÉMÁSZ Hálózati Kft. által kiválasztott vállalkozások.

A projekt pénzügyi elszámolásának a határideje: 2016. május 31.

#### **14. A jászberényi Juhász kereszt műemlék szobor restaurálása**

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által közzétett nyílt felhívás alapján a Jászberény Városi Önkormányzat támogatást nyert a jászberényi Juhász kereszt műemlékszobor restaurálására. A támogatási szerződés megkötése, valamint a beszerzés előkészítés alatt áll.

A projekt költsége: bruttó 7.858.760 Ft

Ebből támogatás: 2.000.000 Ft

Kivitelező(k): Ariun-Art Művészeti és Szolgáltató Bt.

Pócs és Társa Kft.

A projekt lezárása: 2015. július 9.

#### **15. A Nagytemplom és a Víz utcai Táncház között a városi Zagyván gyalogos híd létesítése**

A Víz utcai Táncház megépítésével igény merült fel egy gyalogos híd létesítésére a Városi Zagyván a Nagytemplom és a Víz utcai Táncház között. A híd megépítésével összekapcsolható a Zagyva mindkét oldalán megépült sétány, valamint az jó megközelítést biztosíthat a Táncház látogatói számára is. A gyalogos híd engedélyes és kiviteli terveit a CEOS Kft. készítette. 2015. június 2-án jogerőre emelkedett a forgalomba helyezési engedély, melyet a Jászberény Járási Hivataltól adott ki. Kivitelező: Hexadon Kft.

A projekt költsége: 18.829.411,- Ft

A projekt lezárása: 2015. január 30.



## **16. A közvilágítás 7 helyszínen történő bővítése kiviteli tervének elkészítése**

A Jászberény város közigazgatási területén található közvilágítási hálózat hiányosságainak a lakossági igények, bejelentések alapján történő megszüntetése érdekében fejlesztés, bővítés vált indokolttá. A hálózatbővítés tervezése az alábbi helyszíneket érintette:

- 3239/12 hrsz.-ú utca (a 32. számú főút és az Árendás u. között)
- A Kálvin János utcai garázssor mentén (az út mindkét oldalán)
- A Költő utcában (a Nádor u. 4. sz. alatti társasház mögött)
- A Szent László utcai társasházak mögötti területeken (a Szent László utca 2-6., 9., 8-16., 18-20., 13-23., 25-31. szám társasházak)
- Az Átjáró utca teljes hossza Zoltán u. – Bercsényi u. összekötő szakasz
- Pintér Mihály u. (Ebhát u. és Jászkapitány u. közötti szakasza)

A beruházás költsége: 608 330,- Ft

Kivitelező: Hálózat-terv Kft. (5310 Kisújszállás, Kossuth u. 37/17.)

A tervek Szolgáltató általi engedélyezése: 2015. május 11.

## **17. A jászberényi piac megújítása I. és II. ütem**

A „Jászberényi piac megújítása, a helyi termelők és termékek piacra jutásának elősegítése” című tanulmány alapján a piacot érintő javasolt fejlesztések megtervezése, valamint a projekt alapvető előkészületeinek megtételét elősegítő tevékenységek elvégzése az alábbiak szerint:

- helyi termelők felmérése a termelés helyszínén; árusokkal, termelőkkel való egyeztetés,
- piac működésének szabályozása (jelenlegi szabályozás felülvizsgálata, új működési szabályzat kidolgozása),
- hatósági tárgyalások hétérték kialakítása,
- tanácsadás a piac fizikai infrastruktúra átalakításának megkezdéséhez,
- kommunikációs stratégia kidolgozása.

Az I. ütem megvalósítása 2015. január 31-én zárult.

A projekt költsége: 4 279 900,- Ft

Megbízott: György Árpád e. v. (2030 Érd, Molnár u. 44.)

A projekt lezárása: 2015. május 31.

## **18. WBS kamerarendszer felújítási és a Térfigyelő központba történő bekötési munkálatai**

A 2010. évben a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásából (TEKI) Jászberény város területén egy 11 kamerából álló WBS kamerarendszer kialakítására került sor, melynek fenntartását a Jászberény Városi Önkormányzat 5 évig köteles biztosítani. A rendszer az időjárás és környezeti kitettség, valamint az időközbeni technikai változások miatt feladatát már nem látta el megfelelően.

Ezért felújítása és a Közterület-felügyelet Irodájában – a Déryné utca 1. szám alatt – Térfigyelő központba történő bekötése indokolttá vált.

A beruházás költsége: 1.963.484,- Ft

Kivitelező: Telnet 2005 Kft. (5100 Jászberény, Jókai Mór u. 3.)

A projekt lezárása: 2015. április 29.

## **19. Jász Múzeum kazáncsere**

A Múzeum épületegyüttesének (A és B épület) fűtését két gázkazán együttes működése látja el évek óta. A főépület kazánjának víztere az évek során elrozsdált, csepegés tapasztalható. A két kazán nem választható külön, így egy esetleges teljes meghibásodás a Múzeum fűtésrendszerének leállítását jelentette volna. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága a Jász Múzeum kérelme alapján forrást biztosított.

A beruházás költsége: 501.839,- Ft

Kivitelező: Csömester Bau Kft-től (2760 Nagykáta, Jászberényi út 1.).

A projekt lezárása: 2015. december 15.

## **20. 1 db térfigyelő kamera beszerzése és telepítése a Conselve parkba**

Az elmúlt év végén az egykori „Csemege tömb” helyén egy új, modern közpark került kialakításra, „Conselve park” néven. A Város érdeke, hogy ott a szép és kulturált állapotok tartósan, folyamatosan fenn maradjanak. Ezt a célt szolgálja az ott elhelyezett nagyfelbontású, forgatható, éjjellátó kamera, amely a városi térfigyelő rendszerhez kapcsolódik. A kamera beszerzésére a Telnét 2005. Kft-től (5100 Jászberény, Jókai M. út 3.) került sor.

A beruházás költsége: 682.228 Ft

A beruházás befejezése: 2015. augusztus 05.

## **21. Jászberény, Fürdő utcában található, a Jászkürt fogadó és a volt „Bútorbolt” telkén kialakított új közpark mellett elhelyezkedő parkoló területrendezése**

A „Bútorbolt telke környezetrendezése” projekt befejezésére 2014. év végén került sor. A projekt révén egy kisebb rendezvények magtartásra alkalmas kulturális tér alakult ki, amely színpadhelyet és nézőteret egyaránt magában foglal. Az elvégzett növénytelepítés és gyepesítés révén egy, a Jászkürt fogadóval szerves egységet alkotó, modern, kulturált objektum jött létre.

Ugyanakkor a fentiekkel éles kontrasztban állt a Szövetkezet út irányában található terület rendezetlensége. Erre figyelemmel volt indokolt, hogy a Jászberény, Fürdő utcában található, a Jászkürt fogadó és a volt „bútorbolt” telkén kialakított új közpark mellett elhelyezkedő közterület rendezése is megtörténjen.

A hosszabb távú elképzelések és szándékok szerint a területen egy modern, térkövel burkolt, szilárd felületű parkoló kerül majd kialakításra. Mivel az ehhez szükséges pénzügyi források teljes egészében nem álltak rendelkezésre, a tárgyévben csak az ún. előkészítő munkálatok megvalósítására volt lehetőség. Az ezen munkálatok megrendelése tekintetében beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet a Szalay BAU Kft. (9012 Győr, Garam János utca 2/1.) adta.

A munkálatok során 1.714 m<sup>2</sup> területen került sor úttükör kialakítására, miközben 635 m<sup>3</sup> földet termeltek ki és szállítottak el. A tükörben a kivitelező geotextíliát terített le, amelyen 429 m<sup>3</sup> bazalt zúzalék követ terített el. A kőagyazat tömörítéssel és simítóhengerezéssel került lezárásra.

Bár az elképzelések szerinti parkoló még nem valósulhatott meg, a területet már így is sikerült kulturált állapotba hozni. A közterület mintegy 50 személygépkocsi befogadásával csökkent a belváros piaci napokon jelentkező zsúfoltságot.

A beruházás költsége: 6 961 254 Ft.  
A beruházás befejezése: 2015.március 30.

## **22. Önkormányzati munkához szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése**

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 329/2014. (XI.19.) számú határozatának 4. pontja alapján döntött a képviselői munkát elősegítő számítástechnikai eszközök beszerzéséről.

A Képviselő-testület hozzájárult a társadalmi megbízatású alpolgármester, 13 önkormányzati képviselő (ide nem értve Jászberény Város polgármesterét és főállású alpolgármesterét), 12 nem képviselő bizottsági tag és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és elnök-helyettese részére összesen 28 darab, az önkormányzati munkát segítő számítástechnikai eszköz (laptop) beszerzéséhez az érintettek választása alapján. Az eszközök beszerzésére a Telnet 2005. Kft-től (5100 Jászberény, Jókai M. út 3.) került sor.

A beruházás költsége: 6 297 988 Ft.  
A beruházás befejezése: 2015. január 13.

## **23. A Jászberényi Rendőrkapitányság háttér ügyfeldolgozó munkáját támogató számítógépek beszerzése**

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügy- és Közrendi Bizottsága a 2015. március 9-i rendkívüli, nyílt ülésén, 35/2015. (III.9.) számú határozatával döntött arról, hogy 10 db új számítógép beszerzésével támogatja a Jászberényi Rendőrkapitányság háttér ügyfeldolgozó munkáját.

Az árajánlatok beérkezését és értékelését követően a beszállítást a TELNET 2005 Kft. nyerte el.

A beruházás költsége: 942.632 Ft.  
A beruházás befejezése: 2015. április 30.

## **24. 2015. évi útfelújítási munkálatok**

A 2015. évben megvalósult útburkolat felújítási munkálatok terveit a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság készítette el. Hosszas szakmai egyeztetéseket követően – figyelemmel a rendelkezésre álló forrásokra – a 2015. év folyamán az alábbi utcákban volt lehetőség a tervezett építési munkák megvalósítására:

- Ebhát utca
- Zerge utca
- Mályva utca
- Darázs utca (az Attila és a Síp utca között)
- Tompa M. utca (a Deák F. és a Gyöngy utca között)
- Öntő utca (a 6. sz. és az Aprítógépgyár utca között)
- Tóth János utca (útlap építés a 2-0-0 jelű övárók és a Zöldár utca között)
- Régi vágóhíd utca (útalap építés)

A fenti utcák vonatkozásában az elfogadott és megvalósításra kerülő műszaki tartalom kivitelezésének a költsége a tervdokumentációhoz készült tételes, árazott költségvetéssel egyezően bruttó 83.233.156,- Ft. A projekt teljes mértékben önerős,

ahhoz támogatás nem kapcsolódik. A munkálatok tartalmazták a kapcsolódó csapadékvíz elvezetési munkálatokat is.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására 2015. december 17-én került sor.

A projekt költsége: 83.233.156,- Ft

Kivitelező: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

## **25. 2015. évi ivóvízhálózat rekonstrukció**

A 2015. évben megvalósult útburkolat felújítási munkálatokhoz kapcsolódó ivóvíz hálózati rekonstrukció terveit a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság készítette el. Hosszas szakmai egyeztetéseket követően – figyelemmel a rendelkezésre álló forrásokra – a 2015. év folyamán az alábbi utcákban volt szükséges és lehetőség a tervezett építési munkák megvalósítására:

- Ebhát utca (a Tél és a Sikló utca között)
- Zerge utca
- Mályva utca
- Darázs utca (az Attila és a Varga utca között)
- Tompa Mihály utca (a Suba és a Gyöngy utca között)

A fenti utcák vonatkozásában az elfogadott és megvalósításra kerülő műszaki tartalom kivitelezésének a költsége a tervdokumentációhoz készült tételes, árazott költségvetéssel egyezően bruttó 47.470.783,- Ft. A projekt teljes mértékben önerős, ahhoz támogatás nem kapcsolódik.

A projekt költsége: 47.470.783,- Ft

Kivitelező: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

## **26. A Nagyér utcai útalap építésének munkálatai**

A 2015. év során Jászberényben, a Nagyér utcában is sor került az útalap megépítésére. Az útalap megépítése nagyban javította a terület megközelíthetőségét, elérhetőségét. Az utca vonatkozásában az elfogadott és megvalósításra kerülő műszaki tartalom kivitelezésének a költsége bruttó 8.970.010,- Ft. A projekt teljes mértékben önerős, ahhoz támogatás nem kapcsolódik.

A projekt költsége: 8.970.010,-Ft

Kivitelező: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

## **27. Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása**

A Jászberény Városi Önkormányzat feladatköréhez tartozik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok javítási és felújítási munkáinak a támogatása. Erre vonatkozóan a Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (Költségvetési rendelet) 15. § (5) bekezdésének e) pontjában „Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap” megjelöléssel került elkülönítésre pénzügyi előirányzat. A beérkezett kérelmek az alábbiak szerint kerültek támogatásra.

<b>Munka megnevezése</b>	<b>Bruttó kivitelezési költség (Ft)</b>	<b>Kivitelező neve</b>
A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán épülő műfüves labdarúgó pálya befejező munkálatai	567 152	JVV NZRT
A Lehel Vezér Gimnázium földszinti vizesblokkja felújítása	5 807 000	Pócs és Társa Kft.
Az Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat udvarán öntözőberendezés telepítése	601 439	Villtrend Bt.
Bercsényi Miklós Általános Iskola által indítandó új első évfolyamos osztály tanterme iskolabútorokkal történő felszerelése	472 821	Kiss Iskolabútor Kft.
A Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre székháza vizesblokkjának felújítása	2 551 588	Simon Festőmester Kft.
<b>Összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	

A projekt költsége: 10.000.000,-Ft  
Ebből támogatás: 0,-Ft  
Kivitelező: lásd táblázatban

## **28. Fedett jégpálya befejező építési és környezetrendezési munkái – Riasztórendszer**

Az 5100 Jászberény, Rákóczi út 6027/2 hrsz. alatt az elmúlt évben elkészült a „Jászberényi Fedett Műjégpálya”. Mivel az objektum értéke kiemelkedően magas, fontos feladat az ottani vagyon védelméről történő gondoskodás. A szükséges vagyonvédelmi-távfelügyeleti trendszert a Control Seguridad Privada Kft. telepítette.

A beruházás költsége: 393.421 Ft.

A beruházás befejezése: 2015. február 27.

## **29. Fedett jégpálya befejező építési és környezetrendezési munkái – Környezetrendezés**

Az 5100 Jászberény, Rákóczi út 6027/2 hrsz. alatt az elmúlt évben elkészült a „Jászberényi Fedett Műjégpálya”. A használatbavételi engedélyhez az alábbi befejező építési munkálatok elvégzése volt szükséges:

- szélfogó kialakítása,
- földem szigetelés,
- külső homlokzattal kapcsolatos munkálatok elvégzése,
- belső felületképzés,
- bírói öltöző kialakítása,
- akadálymentesítés,
- lépcsők, lelátó kialakítása,
- villamos szerelési munkák elvégzése,
- szikkasztó árok elkerítése

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a munkálatokat a Nagy Kft. (5100 Jászberény, Nagykátai út 11. végezte el.  
A beruházás költsége: 24.041.128 Ft.  
A beruházás befejezése: 2015. június 30.

**30. Fedett jégpálya befejező építési és környezetrendezési munkái – CO érzékelő rendszer kiépítése**

Az 5100 Jászberény, Rákóczi út 6027/2 hrsz. alatt az elmúlt évben elkészült a „Jászberényi Fedett Műjégpálya”. A csarnok megfelelő működtetéséhez szükséges szén-monoxid-érzékelő rendszer kiépítése. A kivitelezést a Tűz-Víz-Levegő Kft. végezte.

A beruházás költsége: 1.143.000 Ft.  
A beruházás befejezése: 2015. november 30.

**31. Fedett jégpálya befejező építési és környezetrendezési munkái – önálló vízbekötés kiépítése**

Az 5100 Jászberény, Rákóczi út 6027/2 hrsz. alatt az elmúlt évben elkészült a „Jászberényi Fedett Műjégpálya”. A csarnok megfelelő működtetéséhez és további fejlesztési lehetőségeihez is szükséges, hogy a létesítmény önálló vízbekötéssel rendelkezzen, mely munkák előkészítő része Társasági Adó támogatás segítségével kivitelezésre került korábban. A kivitelezést a Pócs és Társa Kft. végezte.

A beruházás költsége: 804.672 Ft.  
A beruházás befejezése: 2015. október 30.

**32. Homoki temetőben található kereszt stabilizálási és restaurálási munkálatai**

Jászberényi Református Egyházközség 2015. januárjában írásos kérelemmel fordult a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága elnökéhez, mely alapján a homoki temetőben található kereszt stabilizálási, restaurálási munkálataira sor kerülhetett.

A beruházás költsége: 317.500,- Ft  
Kivitelező: Szabó Csaba, egyéni vállalkozó, kő és épületszobrász  
(5100 Jászberény, Monostori út 18)  
A projekt lezárása: 2015. június 4.

**33. A tőtevényi I. világháborús emlékmű restaurálási munkálatai és II. világháborús helyi áldozatok nevének megörökítése**

A Jászberényi Református Egyházközség 2015 januárjában írásos kérelemmel fordult a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága elnökéhez, mely arra irányult, hogy amennyiben a Jászberény Városi Önkormányzat költségvetése megengedi, a Bizottság szíveskedjék forrást biztosítani a Jászberény határában (Tőtevényben) található, 1942-ben felállított „Szebb jövőt” feliratú I. világháborús emlékmű felújítására és az emlékművön a II. világháborús helyi áldozatok nevének megörökítésére. A Bizottság a szükséges forrást biztosította,

így a felújításra sor kerülhetett. Az emlékmű ünnepélyes átadására 2015. július 5-én került sor.

A beruházás költsége: 798.525,- Ft

Kivitelező: Szabó Csaba, egyéni vállalkozó, kő és épületszobrász  
(5100 Jászberény, Monostori út 18)

A projekt lezárása: 2015. július 2.

#### **34. Bölcsőde udvarának füvesítése**

A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat füvesítette az intézmény külső udvarát annak érdekében, hogy egészségesebb és kulturáltabb feltételeket tudjon biztosítani az intézmény által ellátott gyermekek számára. A munkára vonatkozó beszerzési eljárást a Villtrend Bt. nyerte el.

A beruházás költsége: 190.500 Ft.

A beruházás befejezése: 2015. augusztus 10.

#### **35. Kossuth út Kőhíd és Városi Piac bejárata közötti járda szakaszának a felújítása**

A Jászberény Városi Önkormányzat a 2015. évben is folytatta a jászberényi közterületek, járdák fokozatos megújítását. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fordít a belváros fejlesztésére, ezen belül is a járdák felújítására. Központi elhelyezkedésére és az ott bonyolódó nagy gyalogosforgalomra való tekintettel különösen sürgető feladat a Kossuth Lajos utca Kőhíd és a Városi Piac bejárata közötti szakasza bal oldali gyalogjárda burkolatának a felújítása. A munkát a KSK Mérnöki és Vállalkozási Kft. terveit alapján a Tutti-Bau Kft. végezte el.

A beruházás költsége: 6.753.479 Ft.

A beruházás befejezése: 2015. december 10.

#### **36. 2015. évi útfelújítások tervezése – I. ütem**

A következő útszakaszok felújítása került megtervezésre: 1. Ebhát u., 2. Árok u., 3. Tompa Mihály u. – Deák Ferenc u. és Gyöngy u. közötti szakasza -, 4. Darázs u. – Attila u. és Varga u. közötti szakasza -, 5. Mályva u., 6. Zerge u., 7. Szarka u. – Bajnok u. és Tavasz u. közötti szakasza

A tervezési munkálatokat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. végezte el.

A beruházás költsége: 6.348.828 Ft.

A beruházás befejezése: 2015. június 30.

#### **37. 2015. évi útfelújítások tervezése – II. ütem**

A következő útszakaszok kerültek megtervezésre: 1. Liget u., 2. Vásártér u., 3. u. – Sármány u. II. ütem – Bedekovich L. u. és Szabadságharcos u. közötti szakasza -, 4. Hold u. 5. Hableány u., 6. Juhász u., 7. Puskin sétány – Szent Imre h. u. és Móricz Zs. utcai híd közötti szakasza -, 8. Jókai Mór u.

A tervezési munkálatokat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. végezte el.

A beruházás költsége: 5.832.022 Ft.

A beruházás befejezése: 2015. december 30.

### **38. Jászberény, Hatvani úti kerékpárút (Margit-sziget előtti szakasz) két oldalára szolár útvilágító berendezések telepítése**

A 2013. évben az ÉAOP-3.13/A-11-2011-0006 kódszámú pályázat keretében tovább bővült településünkön a kerékpárút hálózat a Hatvani úti kerékpárúttal.

A Hatvani úti kerékpárút Margit-szigettel szemközt található szakaszának megvilágításával kapcsolatban a lakosság részéről több panasz is érkezett, melyek szerint a kerékpárút sötétedés után nem látható be, a nagy forgalmú Hatvani úttól szintkülönbség választja el, és szélessége a hídon nagyon leszűkül. Az út széle este rosszul látható, ezért fokozottan balesetveszélyes.

A probléma lehetséges megoldása körében – a jövőbeni fenntarthatósági elvárások érdekében – a környezetbarát, költséghatékony megoldások kiemelt figyelmet kaptak. A fentiek alapján a kerékpárútra kétoldali szolár útvilágító rendszer került beszerzésre és telepítésre.

A beruházás költsége: 1.333.500,- Ft

Kivitelező: Rockvillker Kft. (5100 Jászberény, Táncsics M. u. 2.)

A projekt lezárása: 2015. november 13.

### **39. KEOP-4.10.0/U/15-2015-0015 – Jászberény városi strandfürdő fedett uszoda technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával**

A projekt keretében az uszoda statikai felújítása és energetikai korszerűsítése is megvalósult. A fejlesztés fő célja a villamos energia, valamint földgáz használatának költségeinek csökkentése volt. A felújított tetőszerkezetre napelemes rendszert építettek, valamint hőszivattyú is beépítésre került.

A projekt költsége: 166 000 000,- Ft

Ebből támogatás: 166 000 000,- Ft

Kivitelező: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető NZrt.

A projekt befejezése: 2015. december 31.

### **40. Zagyva töltés védelme a Nagyér utcai szakaszon**

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság önkormányzatunkat 2014-ben megkereste azzal a problémával, hogy Jászberény belterületén a Zagyva árvízvédelmi töltésszakaszát három helyen – Akasztófa híd mellett, Nagyér utcai szakaszon, Herkules utcai szakaszon - közlekedési útként használja a lakosság. A közlekedési útként történő használat az érintett töltésszakaszok tönkremeneteléhez vezet, mert azok állapotuk és funkciójuk miatt közlekedésre csak korlátozottan alkalmasak. A közlekedésre történő használatához a töltés stabilizálása szükséges, amelyet Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság nem kívánt elvégezni, ezt önkormányzatunknak kellett volna vállalnia.



A Képviselő-testület részéről ezt követően döntés született arra vonatkozóan, hogy a Nagyér utcai területen önkormányzatunk vállalja a szükséges munkálatok elvégzését, a másik két szakaszon a közlekedési lehetőséget a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság lezárással megszüntette, melyről a lakosságot a lezárást megelőzően a honlapon és egyéb hírcsatornán keresztül értesítettük.

Elkészítettük a töltés stabilizálására vonatkozó terveket, azt egyeztetettük a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal, és megkaptuk a kivitelezéshez az engedélyt, valamint az elkészült út használatához a 3 évre történő hozzájárulást.

A megvalósítás lebonyolítását ezt követően a Városfejlesztési Iroda végezte el.

#### **41. Jászberény-Jászfákóhalma közös szennyvízelvezetése**

A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosító számú uniós és állami támogatott projekt a hosszú előkészítés után 2015-ben elkészült.

A projekt keretében egy közös szennyvíz elvezetési-tisztítási beruházás valósult meg Jászberényben és Jászfákóhalmán az alábbi lépések mentén:

1. Kiepült Jászfákóhalma szennyvízhálózata, melynek során Jászfákóhalmán elválasztott rendszerű gravitációs csatornázás épült, a domborzati viszonyok miatt szükséges közbenső átemelők létesítésével.
2. Sor került a jászberényi végátemelő-szennyvíztelep nyomóvezetékének átépítésére.
3. Korszerűsödött a jászberényi szennyvíztisztító telep, amelynek rövid műszaki tartalma az alábbi:

Jászfákóhalma szennyvizeinek befogadására és a tisztított szennyvíznek az élő Zagyvába történő bevezetésére alkalmas kibocsátási értékeket biztosító bővítés és felújítás, mely során az alábbi fejlesztések valósultak meg.

- Meglévő oxidációs medencék átalakítása,
- Foszfor kicsapató vegyszer adagolás korszerűsítése,
- 2db Dorr ülepítő építése 20 m átmérővel, gépészettel, csatlakozó csővezetékekkel, iszaprecirkulációs szivattyúkkal,
- Iszapvíztelenítő kapacitás bővítése, átépítése,
- Tisztított szennyvíz élő Zagyvába vezetése,
- Jászfákóhalmáról nyomóvezetéken érkező szennyvíz fogadásának a megoldása,
- Rács és homokfogó épület felújítása,
- Komposztáló technológia bővítése,
- Szippantott szennyvíz fogadó és előkezelő technológia felújítása.

A szennyvíztisztító telepen 2015-ben sikeresen befejeződött a próbaüzem is, a szennyvízkibocsátási határértékek a tervezettnél kedvezőbben alakultak, Jászfákóhalmán a hálózatra a lakossági rákötések megkezdődtek.

A szennyvíztisztító telepen az alap projekten túl egy kiegészítő beruházást is elvégeztünk. A kivitelezés során derült ki ugyanis, hogy a két biológiai medence tartószerkezete erősen korrodált. Ez a probléma a tervezés során nem volt látható, mert a medencéket nem lehetett leüríteni, ezért a kivitelezés közben feltárt probléma megoldására kiegészítő pályázat került benyújtásra. A pályázat nyert és a

korrózióvédelmi munkák elvégzésére a Támogató Szervezet 106 millió Ft-ot hagyott jóvá.

Jelenleg a megvalósult beruházás üzemeltetésbe adásának az előkészítése, valamint a projekt elszámolásának és a vagyon átadásának az előkészítő munkái folynak.

A megvalósult beruházás főbb pénzügyi adatai:

Összes elszámolható költség: 1.925.019.467,- Ft,

Összes uniós támogatás: 1.798.347.931,- Ft,

Összes önerő: 126.671.536,- Ft, melynek biztosítása szinte teljes egészében BM és NFM önerő alapból – pályázat útján – történt.

A megvalósult beruházás főbb műszaki adatai:

Bekötés (gravitációs+nyomott): 1402 db

Bekötő vezeték (gravitációs+nyomott): 13352 fm

Gravitációs gerincvezeték: 20696 fm

Nyomóvezeték: 7923 fm

Átemelő (hálózati): 4 db

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 7107 m<sup>3</sup>/d és 48259 LE

Szippantott szennyvíz mennyisége: 70,5 m<sup>3</sup>/d

A telep BOI5 terhelése 2 345 kg/d, lakos egyenértékre átszámolva 39,075 LE

A befogadó a korábbi Városi Zagyvától eltérően az élő Zagyva lett, a tisztított szennyvizet a szennyvíztelepről új szennyvíz átemelő továbbítja az 500 mm-es átmérőjű, nyomóvezetéken a befogadóba.

A végátemelőnél biofilterek telepítésére is sor került, melyek az oldott komponensek biológiai lebontását és a lebegőanyagok eltávolítását végzik. Megvalósult továbbá a jászberényi végátemelő és a szennyvíztelep közötti több mint 30 éves azbesztcement nyomóvezeték kiváltása is.

## **42. Körzeti fejlesztések a „Képviselői keret” előirányzat terhére**

A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (5) bekezdésének f) pontjában nevesített, „Körzeti fejlesztési keret” megjelölésű pénzügyi előirányzat ebben az évben is lehetőséget biztosított a választóközrzetekben a lakosság részéről felmerült problémák, és ezek nyomán, a lakossági jelzések, igények alapján benyújtott képviselői körzetfejlesztési, - karbantartási igények támogatására.

Az egyéni választóközrzetek önkormányzati képviselői a PH Városfejlesztési Iroda (a továbbiakban: Iroda) megkeresésére megküldték a 2015. évre vonatkozó igényeiket, javaslataikat a fentebb megjelölt előirányzat felhasználására vonatkozóan.

A képviselők nagy része a körzetében főképpen járdafelújítást, - építést igényelt.

A járdafelújítási és építési munkák mennyiségének meghatározásánál számoltunk a közmunkaprogramban dolgozók kivitelezésbe történő bevonásával is. A rendelkezésre álló közmunkások kivitelezésében körzetenként kb.: 200 fm járda felújítása készült el.

Az igényelt járdák körzetenkénti 200 m fölötti mennyiségére a szerződést Boserép Kft.-vel kötöttük meg.

Boserép Kft. által elkészített járda mennyisége 2309 m<sup>2</sup>.

A Star munkaprogram keretén belül mintegy 1000 m árok javítására, felújítására került sor és 2500 m járdaépítés történt, ebből 1800 m a „Körzeti fejlesztési keret,, terhére.

A rendelkezésre álló egyéni keretek nem minden választókerületben nem került teljes mértékben a járda felújításokra és építésekre felhasználásra.

A maradványösszegek felhasználására az egyes körzetek képviselői a javaslatukat megadták, a szerződéskötések megtörténtek, a megvalósítások részben műszaki okok miatt, részben J.V.V. Nonprofit Zrt. kapacitáshiánya okán 2016. évre áthúzódtak. A munkák végzése folyamatban van.

#### **43. Önerős járdaépítések**

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága az elmúlt években – évenként változó mértékű - pénzügyi fedezetet biztosított az ún. önerős járdaépítési, valamint a lakosság kezdeményezésére indult járdakarbantartási munkák elvégzésére, illetve a fentiekhez szükséges anyagok biztosítására.

Az előző időszak tapasztalatai és a megnövekedett lakossági igények, valamint a Bizottság többszöri döntése alapján – három ütemben - ebben az évben összesen **bruttó 2.885.000 Ft**-ot fordítottunk a fenti feladatok elvégzésére. A járdaépítések szervezését és koordinálását, a szükséges anyagszállításokat a Városüzemeltetési iroda végezte.

**A szükséges pénzügyi fedezet a Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 16. § (5) bekezdésének b) pontjában nevesített „Egyéb infrastruktúra keret” megjelölésű pénzügyi előirányzat terhére került biztosításra.**

#### **44. Szántai kertben Csónakház és vízre szálló hely létesítése**

A Jászkürt DSE elnökétől kérelem érkezett önkormányzatunkhoz, melyben az elnök a Szántai kertben kenuk és csónakok tárolására alkalmas csónakház kialakítását és a vízre szálló hely építését kérte.

A kérelemnek helyt adva Pócs és Társa Kft.-vel történt egyezség eredményeképpen az alábbi műszaki tartalommal épült meg a csónaktároló, valamint a vízre szállást biztosító lépcsősor:

- **a Csónakház zúzottköves ágyazaton történő kialakítása, fa tartó oszlopokon álló féltetővel,**
- **tetőhéjzat cserépfedéssel,**
- **az oldalfali rész nyitott, drótfonatos borítással,**
- **a Csónakház 6 x 7 m méretű,**
- **a Zagyva parti részen egy lépcsősor kialakítása, amely a biztonságos vízre szállást biztosítja (acél lépcsőfalak – fa padlóborítással 120 x 6 fm méretben),**
- **a lépcsőszerkezet lábsora fűrt cölöpökre kerül elhelyezésre (Ø 25 12 db).**

Az előzetes költségvetés szerint a megvalósítás teljes költségigénye mintegy 2.000.000,- Ft lett volna, de az egyezség eredményeképpen a kivitelezés teljes bekerülési költsége 676.922,- Ft lett.

A Csónakház a vízre szálló hely kiépítésével együtt elkészült, a vízre szálláshoz szükséges járda a Start munkaprogram részeként a közmunkások bevonásával valósult meg.

#### **45. Székely Mihály Általános Iskola tornatermének parkettázása**

A Jászsági Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskolai Tagintézménye tornatermének felújítása során felszabaduló – egyébként használható – parketta felhasználásával a Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézmény (a továbbiakban: Székely Mihály Tagintézmény) tornaterme újraparkettázása történt meg, melynek padozata igen leromlott állapotú, balesetveszélyes volt. A parkettázott felület összesen 140 m<sup>2</sup>.

A Városüzemeltetési Iroda által piackutatási céllal bekért ajánlat alapján a parkettázás munkadíja anyagköltség nélkül bruttó 3.500,- Ft/m<sup>2</sup>, mely tartalmazza a parkettafektetést, a csiszolást és a 3 rétegű lakkozást. A Székely Mihály Tagintézmény tornaterme parkettázásának munkadíja így módon 490.000,- Ft-ot tett ki.

A parkettázáshoz szükséges egyéb anyagok (padlókiegyenlítő, parkettaragasztó, lakk, hézag tömítő, szegőléc) beszerzésének költsége bruttó 500.000,- Ft volt. A parkettázáshoz így szükséges **990.000,- Ft** összegű pénzügyi fedezetet a Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 16. § (5) bekezdésének b) pontjában nevesített „Egyéb infrastruktúra keret” megjelölésű pénzügyi előirányzat terhére a Városfejlesztési Bizottság a 156/2015. (VIII. 4.) számú határozatában biztosította.

A kivitelezés és az átadás megtörtént.

#### **46. Apponyi és Szabadság téri gyalogátkelők felújítása**

Lakossági bejelentés érkezett irodánkhoz a jászberényi Apponyi téri, valamint a Lehel vezér tér, Szövetkezet út és a Szabadság tér által határolt csomópontban található gyalogos átkelőhelyek és a Szabadság téri járdaszigetek útburkolati csatlakozásának a hibáival kapcsolatban.

Az ominózus csomópontokban a gyalogos átkelőhelyek és az útburkolat, valamint a járdaszigetek találkozásánál a szegélyek hiányosak, töröttek vagy erősen sérültek voltak, akadályozva ezzel a kerekesszékek és a babakocsik közlekedését, valamint balesetveszélyesek voltak a gyalogos forgalomra nézve is.

Levélben és személyesen is megkerestük **Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t**, mint a közút kezelőjét és kértük, hogy hibák kijavításáról szíveskedjenek gondoskodni, amennyiben ez nem áll módjukban, abban az esetben szíveskedjenek hozzájárulásukat megadni ahhoz, hogy önkormányzatunk saját forrásból a javítást elvégezze.

Megkeresésünkre azt a választ kaptuk, hogy a társaság minden Mérnökségén, így a jászberényi Mérnökségen is teljes a gépi és a személyi állomány kapacitásának a kihasználtsága, így a kért munkákat csak az őszi hónapokra tudják beütemezni, viszont

az Igazgatóság térítésmentesen hozzájárul az önkormányzati saját forrásból történő szükséges javítások elvégzéséhez. A térítésmentes hozzájáruláson túl – amely jelentős tervezői költségmegtakarítást jelent -, térítésmentesen biztosítják az országos közutat érintő ideiglenes forgalomkorlátozást, valamint elvégzik a szegélykő-útburkolat csatlakozásoknál a szükséges aszfaltozási munkákat.

Irodánk árajánlatot kért a javítási munkákra, amely összegből levonva Magyar Közút Nonprofit Zrt. által elvégzendő feladatokat, a munkák összege bruttó 730.000,- Ft lett.

A kivitelezésre a szerződést az előkészítést követően Geogép Kft.-vel kötöttünk meg. A munkák kivitelezése és az átadás megtörtént.

#### **47. Városi Zagyván található Kőhíd gyalogos forgalmi sávjainak a javítása**

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2015. július 2-án megtartott rendes, nyílt ülése alkalmával részletesen tárgyalta a jászberényi Kőhíd gyalogos forgalmi sávjai párnafáinak állapotáról, az abból eredő balesetveszélyről és annak elhárításáról, továbbá a járófelület rekonstrukcióját célzó műszaki megoldásról.

A fenti előzmények alapján Irodánk a javítás elvégzésére piackutatás céljából árajánlatot kért be JOCI-FA Kft.-től (Székhely: 5100 Jászberény, Bimbó u 19.).

A JOCI-FA Kft. a fa járószerkezet javítását, (az elemek újra csavarozását) a szükséges pótlásokat, valamint a járófelület kétsoros bevonattal, a megrendelő által biztosított anyaggal történő felületkezelését bruttó 633.400,- Ft összegű díjazás ellenében vállalta.

A kivitelezés az időjárás miatt 2016-ban készült el, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

#### **48. Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona és a Jézus Neve Plébánia bejárata előtti útszakasz**

Dr. Novák István Főigazgató-Plébános Úr kérte a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona és a Jézus Neve Plébánia bejárata előtti útszakasz felújítását.

A felújításra az előkészítést követően Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötöttünk szerződést **bruttó 533.400 Ft** összegben.

Az elvégzendő feladat 15 m<sup>2</sup> járda bontása és újraaszfaltozása, 6 m<sup>2</sup> úthiba kátyúzásos javítása, 90 m<sup>2</sup> útalapkő 5 cm vtg. aszfaltburkolat terítése és bedolgozása (Parókia előtti parkoló) volt.

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás megtörtént.

#### **49. Thököly úti rendelőintézet előtti mozgáskorlátozott parkolóhely kialakítása**

Lakossági észrevételek nyomán a Közterület-felügyelet részéről bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájához, miszerint a Jászberény, Thököly

úton található orvosi rendelő intézet előtt nincs a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhely, amelyre egy egészségügyi intézmény előtt feltétlenül szükség lenne.

Irodánk a mozgáskorlátozott parkolóhely kialakítására vonatkozóan szakmai állásfoglalást és árajánlatot kért a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: JVV NZrt.).

A JVV NZrt. megkeresésünkre adott válaszában 2 db mozgáskorlátozott parkolóhely kialakítását javasolja a bejáráshoz legközelebb eső parkolóhelyek átalakításával, a járdára való feljutás akadálymentesítésével, jelzőtábla elhelyezésével, új jelzővonalak és piktogramok felfestésével.

A JVV NZrt. a mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítását 150.000,- Forint + Áfa, azaz bruttó 190.500,- Forint díjazás ellenében vállalta.

#### **50. Belvárosi járdaszakaszok kezdetéhez tájékoztatást adó jelzőtáblák beszerzése**

Ismert, hogy városunkban igen jelentős a kerékpárforgalom és ezzel összefüggésben nagyon nagy a szabálytalanul közlekedő kerékpárosok száma. A gyalogosan közlekedők részére létesített belvárosi járdaszakaszokat gyakran használják kerékpárral is. A gyalogosok között, üzletek előtt a nagy sebességgel haladó kerékpárosok balesetveszélyes helyzeteket idéznek elő. Ezen helyzetek megelőzése céljából első ütemben 10 darab piktogrammal ellátott „Hajtva tilos! Tolva szabályos!” feliratú tájékoztatást adó tábla kihelyezését javasoljuk.

A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda piackutatás céljából felkérte Boomédia Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban Boomédia Kft.) a tárgyi táblák legyártására vonatkozó árajánlat elkészítésére. A Boomédia Kft. árajánlata alapján a táblák legyártását 20cm x 30 cm-es méretben, 2mm-es horganyzott lemezből készítve, grafikai munkával, matricázva, laminálva darabonként 990,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.257,- Ft áron tudja vállalta. A 10 darab jelzőtábla 12.570,- Forintba került.

#### **51. Jászberényben a Bajcsy-Zsilinszky utcában található Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapubejárója és a járda közötti szintátmenet kialakítása**

Jászberényben a Bajcsy-Zsilinszky utcában található Iskola kapubejárója és az aszfalt burkolatú járda között jelentős szintkülönbség található. A járdán kerekesszékekkel vagy babakocsival közlekedőknek nehézkes ezen a szakaszon az áthaladás. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája árajánlatot kért a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól, (a továbbiakban: JVV NZrt.) mint az utak és közterületek üzemeltetőjétől járda és a kapubejáró egyenletes szintkülönbség kialakítására vonatkozó kivitelezési munkálatok elvégzésére.

A JVV NZrt. költségbecslése alapján az iskola kapubejárója és az aszfalt burkolatú járda közötti egyenletes szintátmenetet 37.990,- Forint + Áfa, azaz bruttó 48.247,- Forint összegért alakította ki a járda bontásával és újra aszfaltozásával a kapubejáró mindkét oldalán.

#### **52. Jászberényben a Zirzen Janka utcában, a Zoltán utcában, a Conselve-parkban található fagylaltozó és a Serház utca 1. szám alatti Arizona Steak House Étterem mellett mindösszesen 18 db „P” kerékpártámasz kihelyezése**

Lakossági és társasházkezelői észrevételek nyomán bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájához, miszerint a Jászberény, Zirzen Janka utca 3. és Zoltán utca 2. számú társasház előtti, valamint a Conselve-parkban található fagyaltozó és a Serház utca 1. szám alatti Arizona Steak House Étterem mellett közterületekre kerékpártámaszok kihelyezésére lenne szükség.

Irodánk a fenti probléma megoldása érdekében árajánlatot kért a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól, (a továbbiakban: JVV NZrt.) mint az utak és közterületek üzemeltetőjétől a már előzőekben legyártott 18 db „P” 60-as tűziorganyzott kerékpártámasz kihelyezésére. A munkálatok díja összesen: **bruttó 190.500,- Ft** volt.

### **53. Forgalmi rend kialakítás jászberényi helyszíneken történő korrekciója és a kapcsolódó közúti jelzések elhelyezéséhe, és domború gömbtükrök, lakossági véleményládák és kerékpártámaszok beszerzése**

Jászberényben több helyszínen kezdeményezték a jelenleg irányadó forgalmi rend módosítását és domború gömbtükrök kihelyezését az alábbiak szerint:

- A Jászkapitány utca – Pintér Mihály utca kereszteződéséhez, a Sikló utca – Ebhat utca kereszteződéséhez 2-2db, a Kórház utca – Ebhat utca kereszteződéséhez egy darab, összesen 5db „Elsőbbségadás kötelező” táblát szükséges elhelyezni.
- A Szél utca – Kossuth Lajos utca kereszteződésénél található élelmiszerüzlethez „Várakozni tilos” jelzőtáblát szükséges kihelyezni.
- A Gát utca Szent Imre herceg úti kereszteződéséhez „Zsák utca” jelzőtáblát szükséges kihelyezni.
- A Fehértói út kereszteződéseire összesen hat helyszínre „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kihelyezése szükséges a Szent Pál utca 2. sz. elé, a Könyök utcához, a Kazinczy Ferenc utcához, a Dárdás utcához, a József Attila és a Vas utcához.
- A Tündér utcába a Szobor utca kereszteződéséhez „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kihelyezése szükséges.
- A Hold utcában található Apostol Kávéház előtti „Várakozni tilos” jelzőtábla kiegészítő tábláját ki kell cserélni egy ábrás „Kivéve áruszállítás” táblára.

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: JVV NZrt.) megkötött PH/239-40/2015 iktatószámú vállalkozási keretszerződésben szereplő díjtételek szerint a fent felsorolt jelzőtáblák beszerzési és kihelyezési munkálatai elvégzésének összes költsége bruttó 436.540,- Forint.

- Jászberényben a nehezen belátható, balesetveszélyes keresztezésekhez a biztonságosabb közlekedés elősegítése érdekében domború gömbtükrök kihelyezését javasolja a Városüzemeltetési Iroda hat helyszínre. A 6db 90cm átmérőjű domború gömbtükör anyagköltsége tartóoszlopokkal együtt bruttó 355.854,- Forint.
- a Zagyvaparti utcában történő parkolás szabályozása (2 db „Megállni tilos” jelzőtábla révén, 44 342 Ft)
- az Álmos u. – Cserepes u. csatlakozásába „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kihelyezése (JVV Nonprofit Zrt., 12 370 Ft)
- a Vásár tér – Jásztelki úti sarokhoz (a huszár-laktanyához) forgalomtechnikai tükör kihelyezése (JVV Nonprofit Zrt., 78 106 Ft)

A kerékpártámaszok és lakossági véleményládák beszerzése történt meg az alábbiak szerint:

- 10 db 60-as, csak tűzihorganyzott kerékpártámasz beszerzése (Városszépítő Kft., 287 020 Ft)
- 10 db oszlop nélküli véleményláda beszerzése – acél részek tűzihorganyzása, porfestése (Városszépítő Kft., 81 280 Ft)

## **II. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK**

### **1. „Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése – Egészségesebb élet a tanyákon” - TP-1-2015/6061**

Önkormányzatunk 2015. augusztus 12-én a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet 2 §. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására nyújtott be pályázatot. A Herman Ottó Intézet 2015. december 21-én kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy fenti projektet támogatásban (1.800.000,-Ft) részesítette. Pályázat keretében a tanyagondnoki szolgálat részére kerültek eszközök beszerzésre, mobil szűrővizsgálatra és egészségnap megrendezésére kerül sor három helyszínen. A pályázati elszámolás benyújtása folyamatban van.

A projekt költsége: 2.000.000,-Ft

Ebből támogatás: 1.800.000,-Ft

Rendezvényeket szervezte: Magyar Ildikó, egyéni vállalkozó

A projekt lezárása: 2015. április 2.

### **2. „VÖLGYBEN NYUGVÓ ÉRTÉKEK – Az értékgyűjtés módszertana és lehetőségei Gyimesfelsőlokon, a Tatros völgyi kultúra bemutatása Jászberényben” – HUNG-2015/3660**

Az Önkormányzat 2015 decemberében pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium HUNG-2015 a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása című pályázati felhívására. A Herman Ottó Intézet 2016 februárjában küldött értesítője alapján 100%-os támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. A támogatás igénybevételével lehetősége nyílik a külhoni testvértelepülésünkkel – Gyimesfelsőlokkal - történő együttműködések szorosabbra fűzésére, egymás értékeinek kölcsönös, jobb megismerésére – III. Zagyva Party keretében, melyen kiemelt hangsúlyt kapnak egy részéről a gyimesfelsőloki értékek, valamint másrésről a jubileumi testvér-települési kapcsolat. Megbízott szakértőink a külhoni értéktár létrehozásában közreműködnek.

A projekt költsége: 3.000.000,- Ft

Ebből támogatás: 3.000.000.-Ft

A projekt lezárása: várhatóan 2016. július 30.



### 3. „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatása – 56748-47/2015/MUVESZ

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet II. 6 pontja alapján kiírásra kerülő pályázati felhívásra Önkormányzatunk 2015. december 3-án pályázatot nyújtott be a jászberényi Lehel Film-Színház Nagytermének és Sára Sándor termének digitális korszerűsítésére. 2015. december 22-én az Emberi Erőforrások Minisztériumától értesítést kaptunk, hogy pályázatunkat támogatásban részesítették.

A projekt költsége: 5.658.000,- Ft

Ebből támogatás: 4.000.000,-Ft

A projekt lezárása: várhatóan 2016. június 30.

### 4. Társasházi ingatlanok homlokzat felújítása – Önkormányzati pályázat 2014.

A Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati rendeletet alkotott a társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról. A Rendelet adta felhatalmazással a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság „Társasház homlokzat felújítási pályázat 2014.” címmel hirdetett meg pályázatot. Utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati felület színezése, homlokzat felületképzésének megváltoztatása, erkélyek, függő folyosók felújítása, tető héjazat csere, bádogos szerkezetek felújítása, cseréje céljával összesen 10 millió forint keretösszeg erejéig lehetett pályázni. A beérkezett pályázatokat a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság megvizsgálta, majd a városi főépítész szakmai véleményét is figyelembe véve elbírálta.

A beérkezett pályázatok száma: 7 db.

Ebből érvényes: 7 db.

Támogatott pályázatok száma: 3 db

Támogatott társasházak listája és az elnyert támogatások:

Sorszám	Pályázó	Pályázó székhelye	Elfogadott költségvetés	Megítélt támogatás
1.	Csendes Otthon Társasház	5100 Jászberény, Szövetkezet u. 4.	10.094.000,-Ft	4.094.000,-Ft
2.	Társasház Fürdő utca 2.	5100 Jászberény, Fürdő utca 2.	15.903.862,-Ft	5.000.000,-Ft
3.	Lehel vezér tér 16.	5100 Jászberény, Lehel vezér 16.	918.436,-Ft	459.218,-Ft
		Összesen:	26.916.298,- Ft	9.553.218,- Ft

Az Önkormányzat által odaítélt támogatás jelentősen segíti a rendezettebb városkép megteremtését. A sikeres pályázat bizonyította, hogy a támogatási szándék valós igényeken alapul és találkozott a társasházi közösségek fejlesztési szándékaival.

Az 1. és 3. sorszámú pályázók esetében a beruházás 2014. december 31-ig befejezésre került és lezárult. A 2. sorszámú pályázó esetében a befejezési határidő 2016. június 30.

A projekt költsége: 26.553.218,-Ft

Ebből támogatás: 9.553.218,-Ft

A projekt lezárása: 2016. június 30.

## 5. Társasházi ingatlanok homlokzat felújítása – Önkormányzati pályázat 2015.

A Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati rendeletet alkotott a társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról. A Rendelet adta felhatalmazással a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság „Társasház homlokzat felújítási pályázat 2015.” címmel hirdetett meg pályázatot. Utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati felület színezése, homlokzat felületképzésének megváltoztatása, erkélyek, függő folyosók felújítása, tető héjazat csere, bádogos szerkezetek felújítása, cseréje céljával összesen 11 millió forint keretösszeg erejéig lehetett pályázni. A beérkezett pályázatokat a Városfejlesztési Bizottság megvizsgálta, majd a városi főépítész szakmai véleményét is figyelembe véve elbírálta. A pályázati keret megemelésre került, így valamennyi pályázat támogatásban részesült.

A beérkezett pályázatok száma: 5 db.

Ebből érvényes: 5 db.

Támogatott pályázatok száma: 5 db

Támogatott társasházak listája és az elnyert támogatások:

Sorszám	Pályázó	Pályázó székhelye	Elfogadott költségvetés	Megítélt támogatás
1.	Társasház Rákóczi út 104.	5100 Jászberény, Rákóczi út 104.	17.569.944,-Ft	3.000.000,-Ft
2.	Társasház Lehel vezér tér 09.	5100 Jászberény, Lehel vezér tér 09.	5.859.642,-Ft	2.000.000,-Ft
3.	Társasház Szent László u. 25.	5100 Jászberény, Szent László u. 25.	8.600.000,-Ft	3.000.000,-Ft
4.	Társasház Nádor u. 2.	5100 Jászberény, Nádor u. 2.	11.000.000,-Ft	4.500.000,-Ft
5.	Társasház Szent László u. 13.	5100 Jászberény, Szent László u. 13.	3.898.600,-Ft	1.798.600,-Ft
		Összesen:	46.928.186,-Ft	14.298.600,-Ft

Az Önkormányzat által odaítélt támogatás jelentősen segíti a rendezettebb városkép megteremtését. A sikeres pályázat bizonyította, hogy a támogatási szándék valós igényeken alapul és találkozott a társasházi közösségek fejlesztési szándékaival.

A felújítások befejezési határideje valamennyi pályázó esetében áthúzódik a 2016. évre.

A projekt költsége: 46.928.186,-Ft

Ebből támogatás: 14.298.600,-Ft

A projekt lezárása: 2016. június 30.

## **6. Jászberény Város Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) elkészítése**

Jászberény Város Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) célja, hogy meghatározza a település egészének a helyzetét és tennivalóit az energiatudatos településfejlesztés érdekében.

A projekt költségvetése: 3 175 000,- Ft

Ebből támogatás: Jelenleg nem ismert. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok lehetőséget kínálnak a dokumentum 100%-os finanszírozására.

Készítő: Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft.

A dokumentum elkészülte: várhatóan 2016. április.

## **7. Fedett jégpálya befejező építési és környezetrendezési munkái - Vízbekötés**

Az 5100 Jászberény, Rákóczi út 6027/2 hrsz. alatt az elmúlt évben elkészült a „Jászberényi Fedett Műjégpálya”. A csarnok megfelelő működtetéséhez szükséges volt, hogy a létesítmény önálló ivóvíz bekötéssel rendelkezzen. A munkálatokat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. végezte el.

A beruházás költsége: 2.075.243 Ft.

A beruházás befejezése: 2016. január.10.

## **III. BENYÚJTOTT, DE MÉG EL NEM BÍTRÁLT PÁLYÁZATOK**

2015-ben nem volt olyan pályázat, amit nem bíráltak el.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után az alábbi határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjen:

***Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének***

***...../2016. (V. 11.) határozata***

***A 2015. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásáról***

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámolót elfogadja.

***Erről értesül:***

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok
2. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben
3. PH Városfejlesztési Iroda – helyben
4. Képviselő-testület tagjai
5. Városüzemeltetési Bizottság tagjai
6. Városfejlesztési Bizottság tagjai
7. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai
8. Irattár

**Jászberény, 2016. április 27.**

***Lányi László s. k.***  
***Városüzemeltetési Iroda vezetője***

***Hegyi István s. k.***  
***Városfejlesztési Iroda vezetője***

## A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évben kezelt pályázatait

Projekt megnevezése	Projektazonosító	Jelenlegi állapot	Értéke (Millió Ft)
„Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben – Belváros kapuja program”	ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002	lezárva	460
„A jászberényi Thököly úti rendelő felújítása”	ÉAOP-4.1.2/A-12	lezárva	71
„Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése” c. pályázat – Megvalósíthatósági tanulmány készítése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018	lezárva	121
Szociális szolgáltatások fejlesztése Jászberényben	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0018	lezárva	27,9
Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038	lezárva	39,8
A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293	lezárva	178
Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel	KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025	lezárva	291
A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telepprogramja	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042	lezárva	159,7
Jászberény közvilágítás energiatakarékos átalakítása	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003	lezárva	410
Napelemes rendszer kiépítése a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium épületén	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0154	lezárva	39,6
Esélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberény Járásban	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029	lezárás folyamatban	21,3
Örökség - érték - identitás – helyi értéktár létrehozása Jászberény Városában	FM finanszírozású HUNG-2014-2660	lezárva	1
Tanyavillamosítási projekt – Réti, Tőtevényi, Hajta-Öregerdei tanyák	35/2015. (VI. 30.) FM rendelet pályázat	lezárás folyamatban	34,5
Jászberényi Juhász kereszt műemlék szobor restaurálása	NKA- Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 3235/1319	lezárva	8
Jászberény-Jászfákóhalma szennyvízközmű beruházás	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070	lezárás folyamatban	1.798,3
„Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése – Egészségesebb élet a tanyákon”	TP-1-2015/6061	lezárás folyamatban	2

„VÖLGYBEN NYUGVÓ ÉRTÉKEKE – Az értékgyűjtés módszertana és lehetőségei Gyimesfelsőlokon, a Tatros völgyi kultúra bemutatása Jászberényben”	HUNG-2015/3660	folyamatban	3
„Art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatása	56748-47/2015/MUVESZ	folyamatban	5,6
„Jászberény városi strandfürdő fedett uszoda technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával”	KEOP-4.10.0/U/15-2015- 0015	lezárás folyamatban	166